



सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19

का

उपलब्धि प्रतिवेदन

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

(जुलाई 2019)

उपलब्धि प्रतिवेदन 2018-19
उर्जा विभाग

(राशि लाख ₹0 में)

क्र. स.	विपत्र कोड	स्कीम	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2018-19			परिणाम	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10-4801051900105	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० की परियोजना	0.00	21099.93	21099.93	राघोपुर (सुपौल), केरपा (डेहरी) बिहटा, 14 राजस्व अवर प्रमंडलों एवं शेष बचे 17 राजस्व अवर प्रमंडलों में GSS तथा 40 के०बी० GIS सब स्टेशन, बख्तियारपुर के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए संचरण प्रणाली के विद्युतीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण करने का लक्ष्य से जिससे संचरण प्रणाली सुदृढ होगा।	21099.93	16 जी०एस०एस० निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा राघोपुर (सुपौल) में एक नये ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण तथा 13 पुराने ग्रिड का जिर्णोद्धार प्रगति पर है। संचरण लाईन की क्षमता में वृद्धि एवं नये संचरण लाईन का कार्य पर व्यय किया गया।
2	10-4801057890101	राज्य स्कीम	संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं विस्तार (नये संचरण लाईन एवं GSS का निर्माण)	0.00	28900.00	28900.00		28900.00	
3	10-4801051900106	राज्य स्कीम	वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जर्जर तार बदलना, जले ट्रांसफॉर्मर को बदलना आदि मुख्य कार्य	0.00	30000.00	30000.00	वितरण ट्रांसफॉर्मर के क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर का अधिदृढापन, नये ञक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, पटना एवं गया जिला अन्तर्गत मरम्मत कर्मशाला (TRW) सुदृढीकरण, वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च विभव एवं निम्न विभव लाईन का जीर्णोद्धार, नई 33/11 के०वी० लाईन का निर्माण, मौजूदा शक्ति उपकेन्द्र में सुरक्षा, मापक एवं अन्यत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है।	30000.00	10 शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य तथा इस योजना के अंतर्गत अभी तक 18372 कि०मी० पुराने जर्जर तारों एवं ए०बी० केबल को बदला गया। शहरी क्षेत्रों के विद्युत संचरण लाईन के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4	10-4801057890102	राज्य स्कीम	वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जर्जर तार बदलना, जले ट्रांसफॉर्मर को बदलना आदि मुख्य कार्य	0.00	30000.00	30000.00		30000.00	

उपलब्धि प्रतिवेदन 2018-19
ऊर्जा विभाग

(राशि लाख ₹0 में)

क्र. स.	विपत्र कोड	स्कीम	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2018-19			परिणाम	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	10-4801051900107	राज्य स्कीम	वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जर्जर तार बदलना, जले ट्रांसफॉर्मर को बदलना आदि मुख्य कार्य	0.00	44929.92	44929.92	वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, मधेपुरा एवं सुपौल में चार शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, डिविजनल ऑफिस/नियंत्रण कक्ष एवं चाहरदीवारी का निर्माण, डी0 डी0 जी0 (ऑफ ग्रिड) योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण, ट्रांसफार्मर मरम्मत कर्मशाला (टी0 आर0 डब्ल्यू0), 10 नये शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।	44929.92	भलाही खुर्द, मझारी एवं मरौना में शक्ति उपकेन्द्र के कार्य पूर्ण तथा दो अन्य का कार्य प्रगति पर। इस योजना के तहत 18372 कि0मी0 पुराने जर्जर तारों एवं ए0वी0 केबल को बदला गया। शहरी क्षेत्रों के विद्युत संचरण लाईन के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।
6	10-4801057890103	राज्य स्कीम	वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जर्जर तार बदलना, जले ट्रांसफॉर्मर को बदलना आदि मुख्य कार्य	0.00	40070.08	40070.08	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर विद्युत संबंध उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।	40070.08	इसके अंतर्गत इच्छुक उपभोक्ताओं को मार्च 2019 तक लगभग 20,11,455 विद्युत संबंध प्रदान किया गया तथा मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।
7	10-2801051900106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	0.00	56000.00	56000.00	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 1 KWP एवं 2 KWP के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन एवं राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के भवनों पर 1 से 500 किलोवाट पावर मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन, सोलर लैन्टन, सोलर होम लाईट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया।	56000.00	इसके अंतर्गत 872 सोलर वाटर पम्प, 2.243 एम0डब्ल्यू0 का रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट सरकारी भवनों में एवं 160 के0डब्ल्यू सोलर ऑफग्रिड पावर प्लान्ट (ई0 कोर्ट मिशन) का निर्माण किया गया।
8	10-2810606000101	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना	0.00	376.33	376.33	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 1 KWP एवं 2 KWP के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन एवं राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के भवनों पर 1 से 500 किलोवाट पावर मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन, सोलर लैन्टन, सोलर होम लाईट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया।	376.33	इसके अंतर्गत 872 सोलर वाटर पम्प, 2.243 एम0डब्ल्यू0 का रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट सरकारी भवनों में एवं 160 के0डब्ल्यू सोलर ऑफग्रिड पावर प्लान्ट (ई0 कोर्ट मिशन) का निर्माण किया गया।

उपलब्धि प्रतिवेदन 2018-19
उर्जा विभाग

(राशि लाख रु० में)

क्र. स.	विपत्र कोड	स्कीम	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2018-19			परिणाम	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10-4801051900111	राज्य स्कीम	बी०एस०पी०एच०सी०एल० एवं उसके अनुद्गामी कम्पनियों के योजनाओं के लिए	0.00	139914.37	139914.37	बी०एस०पी०एच०सी०एल० एवं उसके अनुशंगी कम्पनियों के नये एवं पुराने योजनाओं को पूर्ण कर विद्युत प्रणाली को सुदृढीकरण करने का लक्ष्य है।	139914.37	विद्युत कंपनी को ए०टी० एण्ड सी० लॉस की भरपाई की गई एवं संचरण लाईन की निर्माण कार्य प्रगति पर है।
10	10-4801051900208	के०प्रा० स्कीम	उपसंचरण प्रणाली फेज 2 (विस्तार) संचरण प्रणाली फेज 3 आदि से संबंधित संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण	19985.00	0.00	19985.00	उप संचरण प्रणाली फेज-2 (विस्तार) हेतु नये संचरण लाईन का निर्माण, पुराने तारों का बदलना, शक्ति परिणामित्र का क्षमता विस्तार एवं संचरण प्रणाली फेज-3 अंतर्गत किशनगंज में 220/132/33 केवी जीएसएस का निर्माण एवं इससे संबंधित संचरण लाईन का निर्माण, छ.1 Compliance आदि से संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण का लक्ष्य है।	19985.00	इस योजना के अंतर्गत एक जी०एस०एस० का निर्माण 304 के०एम० ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 319 के०एम० में 300 के०एम० ट्रांसमिशन लाईन कार्य पूरा किया गया।
11	10-4801051900209	के०प्रा० स्कीम	वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं विस्तार	68788.00	0.00	68788.00	नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, नये 11 केवी एवं 33 केवी लाईनों का निर्माण एवं पुराने शक्ति उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के साथ क्षमता विस्तार का लक्ष्य है। साथ ही पुराने एवं 11 के०वी० लाईन एवं एल०टी० लाईन को Aerial Bunched Cable से बदलने का लक्ष्य है। इससे वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं AT& C Loss में कमी होगी।	68788.00	इस योजना के अंतर्गत 6 पी०एस०एस०ए 92 सी०के०एम० 33 के०भी० लाईन, 1512.95 सी०के०एम० 11 के० भी०लाईन, 12590 डी०एस०एस तथा 5099.46 सी०के०एम० एल०टी० लाईन का निर्माण कार्य किया गया।
12	10-4801051900210	के०प्रा० स्कीम	पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक)/(एन.बी.पी.डी.सी.एल. के लिए)	79849.00		79849.00		79849.00	इसके अंतर्गत 6 पी०एस०एस०ए 82.59 सी०के०एम० 33 के० भी० लाईन, 1058.4 सी०के०एम० 11के०भी० लाईन, 2995डी०एस०एस० तथा 1010 गॉव विद्युतीकृत किया गया।

उपलब्धि प्रतिवेदन 2018-19
उर्जा विभाग

(राशि लाख रु० में)

क्र. स.	विपत्र कोड	स्कीम	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2018-19			परिणाम	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	10-6801002010101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	0.00	1525.90	1525.90	आर०आई०डी०एफ० के तहत स्वीकृत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराया जाना है।	1525.90	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को राशि उपलब्ध करायी गयी।
14	10-6801001900508	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य सम्पौलित योजना)	0.00	10000.00	10000.00	राज्य के 7 शहरों का वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं चार जिलों संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है।	10000.00	मधेपुरा, गंगवारा, वैशाली, नवगछिया, जमुई, आरा, बिहटा में 50 MVA के GSS का निर्माण कार्य 756.31 KM 132 KV एवं 254.99 KM 220 जट ट्रांसमिशन लाईन का सुदृढीकरण कार्य किया गया ।
योग				168622.00	402816.53	571438.53		571438.53	