



बिहार सरकार  
वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2015—16  
का

उपलब्धि प्रतिवेदन

अब्दुल बारी सिद्दिकी  
वित्त मंत्री

अगस्त, 2016

## Achievement Report

2015-2016

उर्जा विभाग

मांग संख्या - 10

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	योजना	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2015-2016			परिणाम	वास्तविक उपलब्धि	
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि / अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P2810606000101	रा० यो०	अपरम्परागत उर्जा स्रोत	0.00	6,000.00	6,000.00	दूर दराज के इलाकों में जहां विद्युत वितरण लाइन नहीं पहुंच पाया है वहां नवीकरणीय ऊर्जा के तहत कृषि रोड मैप 2012-17 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3000 अदद सोलर वाटर पंप लगाने तथा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 6000 अदद 1 के०डब्ल्यूपी०के सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापना की योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।	6,000.00	दूर दराज के इलाकों में जहां विद्युत वितरण लाइन नहीं पहुंच पाया है वहां नवीकरणीय ऊर्जा के तहत कृषि रोड मैप 2012-17 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3000 अदद सोलर वाटर पंप लगाने तथा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 6000 अदद 1 के०डब्ल्यूपी०के सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया गया है।
2	P4801021900102	रा० यो०	बिहार स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	34,901.00	34,901.00	बीटीपीएस विस्तार परियोजना, गंगारीवर परियोजना, रेलवे साईडिंग का नवीनीकरण कर राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि लक्षित है।	34,901.00	बीटीपीएस विस्तार परियोजना, गंगारीवर परियोजना, रेलवे साईडिंग का नवीनीकरण कर राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने पर व्यय किया गया।
3	P4801051900105	रा० यो०	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	44,515.02	44,515.02	बिहटा जी० एस० एस० का निर्माण एवं 14 राजस्व अवर प्रमंडलों तथा शेष बचे 17 अवर प्रमंडलों में भी जी० एस० एस० बनाने का लक्ष्य है। संचरण प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए पुराने जी० एस० एस० में सिविल कार्य पूर्ण किया जाना है।	44,515.02	बिहटा जी०एस०एस० के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण के बाधाओं को दूर होने के पश्चात् फरवरी, 2016 से जमीन समतलीकरण के कार्य पर व्यय किया गया।

नोट:- विपत्र कोड वार स्तम्भ 9 में प्रदर्शित व्यय राशि सी० टी० एम० आई० एस० से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार है ।

## Achievement Report

2015-2016

उर्जा विभाग

मांग संख्या - 10

क्रम सं०	विपत्र कोड	योजना	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2015-2016			परिणाम	वास्तविक उपलब्धि	
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि / अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	P4801051900106	रा० यो०	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	24,700.00	24,700.00	विद्युत की बढ़ती मांग एवं भूमि उपलब्धता में आ रहे व्यवधानों को देखते हुए 5 जगहों पर जी० आई० एस० आधारित शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का लक्षित है। “नन आर-ए० पी० डी० आर० पी०” अन्तर्गत राज्य का सभी उपभोक्ताओं आई० टी० परियोजना लागू कर आई० टी प्रणाली से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जायेगा। जहानाबाद जिला अन्तर्गत 5 नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण एवं इसके अतिरिक्त 8 ऐसे शक्ति उपकेन्द्र का पुनर्निर्माण लक्षित है। जर्जर तार को बदलना, कृषि रोड मैप के तहत 11 के० भी० डेडिकेटेड फीडर का निर्माण, जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलने एवं क्षमता विस्तार, उपभोक्ता सेवा का सुदृढीकरण इत्यादि कार्य इस वित्तीय वर्ष सम्पन्न किया जायेगा।	24,700.00	नन आर०ए०पी०डी०आर०पी० का कार्य तीन जिलों में पूर्ण कर लिया गया है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2391 जले वितरण ट्रांसफॉर्मर को बदला गया है। तथा 23851 किलो मीटर जर्जर तारों को भी बदला गया है।
5	P4801051900107	रा० यो०	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	20,083.98	20,083.98	नन आर०-ए०पी०डी०आर०पी० अन्तर्गत राज्य के सभी उपभोक्ताओं को आई०टी० सिस्टम से जोड़ने का कार्य, गढ़पुरा एवं परबत्ता में 2 नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, हायाघाट में 1 शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण लक्षित है। जर्जर तार को बदलना, जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलना एवं क्षमता विस्तार, बांस-बल्ला आदि को बदलना, उपभोक्ता सेवा की सुदृढीकरण इत्यादि कार्य किया जाएगा।	20,083.98	16 अदद् टी०आर०डब्लू० का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2 पुराने टी०टी०आर०डब्लू० का सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 52 कार्यालयों में उपभोक्ता सुविधा उपलब्ध कराया गया। प्रमंडलीय भंडार के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। राज्य योजना अन्तर्गत जले/खराब 10/16/25/40 के०भी०ए० के ट्रांसफॉर्मर को बदलने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत कुल 6251 ट्रांसफॉर्मर बदला गया है।
6	P4801051900111	रा० यो०	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०	0.00	6,443.00	6,443.00	बी.एस.पी.एच.सी.एल. एवं उसकी अनुषंगी कम्पनियों के नये एवं पुराने योजनाओं को पूर्ण कर विद्युत प्रणाली को सुदृढ किया जायेगा।	6,443.00	बी.एस.पी.एच.सी.एल. एवं उसकी अनुषंगी कम्पनियों के नये एवं पुराने योजनाओं को पूर्ण कर विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण पर व्यय किया गया।

नोट:- विपत्र कोड वार स्तम्भ 9 में प्रदर्शित व्यय राशि सी० टी० एम० आई० एस० से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार है।

# Achievement Report

2015-2016

उर्जा विभाग

मांग संख्या - 10

क्रम सं०	विपत्र कोड	योजना	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (R.E.) 2015-2016			परिणाम	वास्तविक उपलब्धि	
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि / अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	P4801051900112	रा० यो०	विशेष सहायता (बी०आर०जी०-उर्जा)-(बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए)	0.00	1,04,199.99	1,04,199.99	उप संचरण प्रणाली फेज-2 (विस्तार) हेतु नये संचरण लाईन का निर्माण, पुराने तारों का बदलना, ट्रांसफॉर्मर का क्षमता विस्तार एवं संचरण प्रणाली फेज-3 अंतर्गत किशनगंज में 220/132/33 केवी जीएसएस का निर्माण एवं इससे संबंधित संचरण लाईन का निर्माण एवं संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण का लक्ष्य है।	89,000.00	उप संचरण प्रणाली फेज-2 (विस्तार) अन्तर्गत संचरण लाईन के निर्माण का कार्य 99 प्रतिशत तक रिक्डक्टिंग का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है एवं क्षमता विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उप संचरण प्रणाली फेज-3 अन्तर्गत 6 अदद नये जी०एस०एस० का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। संबंधित संचरण लाईन का कार्य भी प्रगति पर है। 1400 किलोमीटर में से 700 मिलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जी०एस०एस० का आर० एवं एम० कार्य भी लगभग पूर्ण है।
8	P4801051900113	रा० यो०	विशेष सहायता (बी०आर०जी०-उर्जा)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	0.00	52,799.99	52,799.99	नये शक्ति उपकेन्द्रों, नये 11 केवी एवं 33 केवी लाईनों का निमाण एवं पुराने शक्ति उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के साथ क्षमता विस्तार का लक्ष्य है। साथ ही पुराने एवं जर्जर 11 के.वी. लाईन एवं एल.टी. लाईन को एरियल बंच से बदलने का लक्ष्य है। इससे वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं ए.टी. एण्ड सी-लॉस में कमी होगी।	28,253.00	75 अदद पावर ट्रांसफॉर्मर का क्षमता विस्तार पूर्ण कर लिया गया है। 172 पी०एस०एस० का आर० एण्ड एम० कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 400 किलोमीटर 33 के०भी० लाईन 1250 किलोमीटर 11 के०भी० लाईन 800 किलोमीटर एल०टी० लाईन एवं 35 किलोमीटर ए०बी० केबल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ 735 नये डी०एस०एस० एवं 740 डी०एस०एस० का क्षमता विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
9	P4801051900114	रा० यो०	विशेष सहायता (बी०आर०जी०-उर्जा)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	0.00	52,999.99	52,999.99	नये शक्ति उपकेन्द्रों, नये 11 केवी एवं 33 केवी लाईनों का निमाण एवं पुराने शक्ति उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के साथ क्षमता विस्तार का लक्ष्य है। साथ ही पुराने एवं जर्जर 11 के.वी. लाईन एवं एल.टी. लाईन को एरियल बंच से बदलने का लक्ष्य है। इससे वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं ए.टी. एण्ड सी-लॉस में कमी होगी।	31,500.00	10 अदद नये पी.एस.एस. का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 66 अदद पावर ट्रांसफॉर्मर का क्षमता विस्तार पूर्ण कर लिया गया है। 540 किलोमीटर 33 के.भी. लाईन 1308 किलोमीटर 11 के.भी. लाईन 410 किलोमीटर एल.टी. लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ 350 नये डी. एस.एस. एवं 500 डी.एस.एस. का क्षमता विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
10	P6801001900108	रा० यो०	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित योजना)	0.00	6,626.00	6,626.00	राज्य के 7 शहरों की वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं चार जिलों में संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है।	4,170.32	राज्य के 7 शहरों के वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण पर व्यय किया गया।
<b>योग</b>				<b>0.00</b>	<b>3,53,268.97</b>	<b>3,53,268.97</b>		<b>2,89,566.32</b>	

नोट:- विपत्र कोड वार स्तम्भ 9 में प्रदर्शित व्यय राशि सी० टी० एम० आई० एस० से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार है ।