



बिहार सरकार

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2011—12

का

उपलब्धि प्रतिवेदन

सुशील कुमार मोदी

उपमुख्य(वित्त) मंत्री

(अगस्त, 2012)

वित्तीय वर्ष 2011-12 का उपलब्धि प्रतिवेदन										
क्रमसं 0	विपन्न कोड	योजना	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय 2011-12 (राशि लाख रुपये)			परिणाम	वास्तविक उपलब्धि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		वित्तीय प्राप्ति	भौतिक प्राप्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ऊर्जा विभाग										
1	P4801058000101	रा0 यो0	राष्ट्रीय सम विकास योजना	0.00	87639.00	87639.00	बरौनी एवं मजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन की दो-दो युनिटों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण । संचरण व्यवस्था का सुदृढीकरण एवं विस्तार कार्य फेज 2 पार्ट 1 एवं 2 का कार्य किया जाना है ।	101.42	एम.टी.पी.एस 70 प्रतिशत एवं बी.टी.पी.एस. 80 प्रतिशत सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया गया ।	
2	P2810606000101 P2810607890101	रा0 यो0	अपरंपरागत उर्जा श्रोत सहायक अनुदान	0.00	1052.53	1052.53	अपरंपरागत उर्जा श्रोत सहायक अनुदान - परियोजना । थारु बहुल क्षेत्र में सोलर होम लाईट एवं स्ट्रीट लाईट का अधिस्थापन किया जायेगा ।	60.00	प.च. जिला के थरुहट क्षेत्र में कुल 60415 बी.पी.एल. परिवार को एक सोलर लैण्टर्न तथा 267 गाँवों में 6 अदद प्रति गाँव की दर से 1602 अदद स्ट्रीट लाईट का वितरण की योजना का कर्यान्वयन किया जा रहा है ।	
3	P6801008000106	रा0 यो0	APDPRP	0.00	6503.00	6503.00	71 शहरों में संचरण एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण का कार्य किया जायेगा ।	45.03	पटना, आरा, नालन्दा, गया, सारण, भागलपुर, मुगेर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, सहरसा, पूर्णिया जिलों में सुदृढीकरण का कार्य चल रहा है	
4	P6801007890102 P6801008000101	रा0 यो0	बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण	0.00	78852.57	78852.57	नवीनगर बरौनी, मुजफ्फरपुर एवं अन्य ताप विद्युत घरों का विस्तार एवं सुदृढीकरण एवं विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया जायेगा ।	76674.00	विद्युत उपकेन्द्र का विस्तार एवं संचरण तथा वितरण संबंधी अन्य योजनाओं का कार्य चल रहा है । सिमुल्लला, पंडारक, धराउत, डोढ़ा, सागरपुर, सिकरिया, भदसड़, नाराणपुर, एकंगरसराय, तेलहाड़ा बाजार, एवं अन्य स्थानों पर विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया गया ।	
5	P6801002010105 P6801007890101	रा0 यो0	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	0.00	4576.00	4576.00	बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अधीन लघु जल विद्युत परियोजना को नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराना है ।	3559.49	धोबा, कटन्या, मथौली, बरबल, निर्मली, बथनाहा, डिहरी, सिपहा, डेहरा में बी.एच.पी.सी. के अधीन सात लघु जल विद्युत परियोजनाओं को नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराया गया एवं कार्य प्रगति पर है ।	
योग				0.00	178623.10	178623.10		80439.94		